

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年11月25日

計画の名称	岩倉市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岩倉市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,261	A	2,261	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	下水道処理人口普及率を71%（H30年度末見込）から80%に増加させる。 下水道処理人口普及率=下水道を利用できる人口（人）/岩倉市内全域行政区域内人口（人）	71%	76%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岩倉市	直接	岩倉市		管渠（ 新設 污水）	五条川右岸処理区（未普 及解消）北1処理分区、中 1処理分区	整備面積 A=55ha	岩倉市	■	■	■	■	■	2,261	1.781	未策定	
											小計						2,261			
											合計						2,261			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制  
岩倉市上下水道課で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和6年10月

公表の方法

岩倉市のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

北1処理分区、中1処理分区の下水道整備を行った結果、下水道を利用できる区域が増加し既事業計画区域内における下水道の整備率が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き下水道整備を行うことにより、清潔で快適な暮らしを実現し、水環境の保全を図る。



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 岩倉市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）	交付対象	岩倉市
計画の期間	平成31年度 ～ 平成35年度（5年間）		

