

社会資本総合整備計画 事後評価調査

都道府県名	愛知県	事業実施主体	岩倉市	計画の名称	安全で魅力ある都市公園づくり（防災・安全）
計画期間	平成23年度～平成27年度	評価責任者	岩倉市建設部長 西垣 正則		

	指標	基準値		中間目標値			最終目標値		事後評価	最終目標値の実現状況に関する評価		
		基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績					
①社会資本総合整備計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	長寿命化計画策定公園数	0公園	H23	-	-	-	17公園	H27	17公園	○	長寿命化計画の策定により、目標を達成できた。
	指標 2	多目的便所が設置されている公園数	11公園	H23	-	-	-	16公園	H27	16公園	○	公衆便所の改修工事により、多目的便所が整備されたため、目標が達成できた。
	指標 3	バリアフリー化基準（園路）に適合している公園数	12公園	H23	-	-	-	17公園	H27	17公園	○	公衆便所の改修工事に伴う園路の整備により、目標が達成できた。
②社会資本総合整備計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	指標 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度（H）	最終実績							
特別措置を適用して行う事業	公園施設長寿命化計画策定事業（岩倉市）		17公園		17公園	今回の長寿命化計画の策定は、今後の公園施設の記事管理の指針になると考えている。一方、計画に沿った維持管理を実施していくには、老朽化している公園施設も多いため、今後は積極的な修繕・工事の実施が必要である。						
	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（岩倉市）		17公園		17公園	今回、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる公衆便所が整備され、安全性の確保と利便性の向上につながったと考えている。一方、その他の老朽化した遊戯施設等の改修を実施することで、安全で安心して利用できる公園環境を整備していく必要がある。						
その他の事業	-		-			-						
計画外で独自に実施した事業	-		-			-						
④評価方法	岩倉市維持管理課にて評価											
⑤事後評価の公表方法	岩倉市公式ホームページに掲載											
⑥計画全体の総合評価	本計画では、公園施設の維持管理の指針となる長寿命化計画の策定と、多目的便所の設置、バリアフリー化基準に則った園路の整備を実施し、全ての目標を達成できた。											
⑦今後の方針等	本計画の目標は達成されたため、今後は長寿命化計画にしたがった公園施設の維持管理を推進していくことで、誰もが安全で安心して利用できる公園の整備を進める必要がある。											