報告第６号

令和６年度岩倉市上水道事業会計予算の繰越報告について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、令和６年度岩倉市上水道事業会計予算繰越計算書について別紙のとおり報告する。

令和７年６月２日提出

岩倉市長　久　保　田　桂　朗

令和６年度岩倉市上水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事　業　名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳 損益勘定留保資金	不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説　　明
			円	円	円	円	円	円	
１資本的支出	１建設改良費	配水管布設替工事（公共下水道関連）	84,883,000	49,019,300	23,527,900	23,527,900	12,335,800	0	汚水枝線管渠工事の遅れ等に伴い、年度内に工事が完了しなかったため。
		配水管布設替工事（萩原多気線）	29,120,000	0	26,400,000	26,400,000	2,720,000	0	愛知県が行っている道路拡幅工事の工程に合わせて工事を実施しているため。
		岩倉団地配水場県水連絡管改良工事	17,523,000	0	15,950,000	15,950,000	1,573,000	0	電動弁等の機器を格納するコンクリート製のピットの納期が遅延し、年度内に工事が完了しなかったため。
合　　計			131,526,000	49,019,300	65,877,900	65,877,900	16,628,800	0	