

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
1	汚水取付管設置工事（右岸R5-24）	岩倉市本町外3地内	株式会社大栄企業	R6.2.5	着手	R6.2.6	3,740,000円	地下水位が高く施工が困難であったため、簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R6.6.4		
				R6.5.1	着手	—	4,629,900円	
					しゅん工	—		
2	汚水取付管設置工事（左岸R5-12）	岩倉市井上町外3地内	関戸工業株式会社	R6.2.5	着手	R6.2.6	3,300,000円	道路管理者と協議を行った結果、舗装構成を変更した。
					しゅん工	R6.6.4		
				R6.5.1	着手	—	3,126,200円	
					しゅん工	—		
3	舗装修繕工事（その2）（余裕期間）	岩倉市八剣町地内	有限会社八信建設	R6.2.15	着手	R6.4.1	7,040,000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、舗装構成を現況に合わせて変更した。
					しゅん工	R6.7.4		
				R6.5.7	着手	—	8,662,500円	
					しゅん工	—		
4	舗装修繕工事（その1）（余裕期間）	岩倉市大地町地内	株式会社松本工務店	R6.2.5	着手	R6.3.11	2,618,000円	事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、路盤工を新規計上した。
					しゅん工	R6.7.1		
				R6.5.31	着手	—	2,897,400円	
					しゅん工	—		
5	大山寺住宅1棟403号室退去修繕	岩倉市大山寺町前畑2番地	株式会社中村工務店	R6.5.10	着手	R6.5.13	1,298,000円	現場調査の結果、浴室照明器具交換を新規計上した。
					しゅん工	R6.6.28		
				R6.6.17	着手	—	1,325,500円	
					しゅん工	—		
6	配水基幹管路等布設工事（R5-4号）	岩倉市大地町地内	栗本土木株式会社	R5.12.25	着手	R5.12.26	36,300,000円	既設配水管の埋設位置が設計と異なり接続できないため、配管を変更した。
					しゅん工	R6.6.28		
				R6.6.18	着手	—	36,570,600円	
					しゅん工	—		
7	大矢公園調整池導水管設置工事	岩倉市栄町地内	大興建設株式会社岩倉支店	R5.6.21	着手	R5.6.22	212,850,000円	公園東側グランド舗装について、真砂土舗装を新規計上した。また、夜間交通規制をするため、交通誘導警備員を増工した。
					しゅん工	R7.3.28		
				R6.7.31	着手	—	289,509,000円	
					しゅん工	—		
8	側溝改良工事（その1）	岩倉市井上町地内	栗本土木株式会社	R6.2.15	着手	R6.3.15	7,920,000円	支障となる電柱の移設先が民地内になったため、電柱迂回側溝を廃工した。
					しゅん工	R6.8.28		
				R6.8.15	着手	R6.3.15	7,739,600円	
					しゅん工	R6.8.28		
9	舗装修繕工事（右岸R5-2工区）	岩倉市大地町地内	株式会社大栄企業	R6.7.1	着手	R6.7.2	2,607,000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、路肩盛土を新規計上した。
					しゅん工	R6.10.11		
				R6.9.24	着手	—	3,758,700円	
					しゅん工	—		

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
10	汚水取付管設置工事 (左岸R6-3)	岩倉市八劔町外3地内	関戸工業株式会社	R6. 7. 8	着手	R6. 7. 9	1,584,000円	インバートの加工が必要であるため、インバート工を新規計上した。
					しゅん工	R6. 10. 15		
R6. 9. 24	着手	—	1,644,500円					
	しゅん工	—						
11	史跡公園公共下水道接続工事	岩倉市大地町野合51番地	関戸工業株式会社	R6. 7. 22	着手	R6. 7. 23	2,310,000円	管理事務所のシンクが脱漏していたため、塩ビ製小口径樹を増工した。
					しゅん工	R6. 10. 21		
R6. 9. 24	着手	—	2,329,800円					
	しゅん工	—						
12	舗装修繕工事 (その3) (余裕期間)	岩倉市東町地内	株式会社松本工務店	R6. 5. 27	着手	R6. 7. 2	10,450,000円	事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、打換工法から切削オーバーレイ工法に変更した。
					しゅん工	R6. 10. 28		
R6. 9. 26	着手	—	8,734,000円					
	しゅん工	—						
13	側溝改良工事 (その2) (余裕期間)	岩倉市川井町地内	株式会社大崎工務店岩倉支店	R6. 5. 16	着手	R6. 6. 3	5,170,000円	道路横断勾配の確保、滞水の解消のため、舗装復旧範囲を変更した。
					しゅん工	R6. 10. 18		
R6. 10. 1	着手	—	5,672,700円					
	しゅん工	—						
14	配水管布設替工事 (公共下水道関連R6-4号)	岩倉市石仏町外1地内	関戸工業株式会社	R6. 8. 13	着手	R6. 8. 14	29,920,000円	下水道工事の工事範囲の変更に伴い、配管延長を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 21		
R6. 10. 1	着手	—	23,007,600円					
	しゅん工	—						
15	汚水取付管設置工事 (右岸R6-6)	岩倉市神野町外2地内	栗本土木株式会社	R6. 8. 5	着手	R6. 8. 6	1,705,000円	インバート工が脱漏していたため、インバート工を新規計上した。
					しゅん工	R6. 11. 13		
R6. 10. 24	着手	—	1,729,200円					
	しゅん工	—						
16	汚水幹線等管渠工事 (右岸R6-1工区)	岩倉市神野町地内	株式会社大栄企業	R6. 6. 19	着手	R6. 6. 20	133,650,000円	立坑掘削時に礫径400mm以上の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていたため、小口径泥土圧推進工の土質区分を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 27		
R6. 11. 14	着手	—	142,558,900円					
	しゅん工	—						
17	汚水幹線等管渠工事 (右岸R6-2工区)	岩倉市神野町外1地内	栗本土木株式会社	R6. 6. 19	着手	R6. 6. 20	140,580,000円	立坑掘削時に礫径400mm以上の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていたため、小口径泥土圧推進工の土質区分を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 27		
R6. 11. 14	着手	—	147,296,600円					
	しゅん工	—						
18	配水基幹管路布設工事 (R6-1号)	岩倉市八劔町地内	栗本土木株式会社	R6. 7. 1	着手	R6. 7. 2	45,980,000円	地元調整により一部の工事を夜間作業に変更した。
					しゅん工	R7. 1. 31		
R6. 12. 16	着手	—	48,895,000円					
	しゅん工	—						

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
19	汚水取付管設置工事（右岸R6-9）	岩倉市宮前町外1地内	栗本土木株式会社	R6. 9. 24	着手	R6. 9. 25	2, 398, 000円	取付管布設位置について、車道に布設予定であったが、歩道内への布設が可能である判明したため、取付管布設工の延長を減工した。
					しゅん工	R7. 1. 16		
R6. 12. 19	着手	—	1, 622, 500円					
	しゅん工	—						
20	汚水枝線管渠工事（右岸R6-6工区）	岩倉市下本町地内	株式会社大栄企業	R6. 7. 22	着手	R6. 7. 23	5, 863, 000円	取付管布設工について、取付管布設箇所が追加となったため、取付管を増工した。
					しゅん工	R7. 2. 28		
R6. 12. 20	着手	—	6, 194, 100円					
	しゅん工	—						
21	舗装修繕工事（その6）（余裕期間）	岩倉市神野町地内	有限会社八信建設	R6. 10. 28	着手	R6. 11. 25	3, 905, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 2. 21		
R6. 12. 27	着手	—	4, 919, 200円					
	しゅん工	—						
22	汚水取付管設置工事（左岸R6-6）	岩倉市中本町外2地内	関戸工業株式会社	R6. 9. 24	着手	R6. 9. 25	4, 290, 000円	既設水路底部が取付管設置部に支障することが判明したため、水路撤去・復旧工を新規計上した。
					しゅん工	R7. 1. 16		
R7. 1. 10	着手	—	4, 623, 300円					
	しゅん工	—						
23	南部中学校南館給排水・衛生設備等改修工事	岩倉市曾野町江毛1番地	昭和土建株式会社岩倉支店	R6. 6. 19	着手	R6. 6. 20	116, 600, 000円	天井裏の排管等工事及び維持管理に天井点検口が必要になるため、便所等に天井点検口を増工した。
					しゅん工	R7. 2. 14		
R7. 1. 17	着手	—	119, 449, 000円					
	しゅん工	—						
24	配水管布設工事（桜通線）	岩倉市下本町地内	株式会社大栄企業	R6. 8. 15	着手	R6. 8. 16	5, 995, 000円	既設配水管が設計より長く布設されていたため、配管延長等を変更した。
					しゅん工	R7. 2. 28		
R7. 1. 17	着手	—	5, 984, 000円					
	しゅん工	—						
25	汚水枝線管渠工事（右岸R6-4工区）	岩倉市石仏町外1地内	関戸工業株式会社	R6. 6. 12	着手	R6. 6. 13	55, 440, 000円	管の布設位置より浅い位置に地下水があり、掘削の際に砂層が崩れて管の布設ができないため、ウエルポイントを新規計上した。
					しゅん工	R7. 3. 21		
R7. 1. 17	着手	—	65, 081, 500円					
	しゅん工	—						
26	配水管布設替工事（第4期整備計画R6-2号）	岩倉市東新町地内	桜井工業株式会社	R6. 6. 24	着手	R6. 6. 25	17, 490, 000円	試掘の結果、配管及び舗装範囲等を変更した。
					しゅん工	R7. 2. 21		
R7. 1. 28	着手	—	19, 011, 300円					
	しゅん工	—						
27	舗装修繕工事（その5）（余裕期間）	岩倉市旭町地内	株式会社松本工務店	R7. 11. 7	着手	R6. 11. 8	9, 130, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 3		
R7. 2. 3	着手	—	10, 620, 500円					
	しゅん工	—						

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
28	舗装修繕工事(その6)(余裕期間)	岩倉市神野町地内	有限会社八信建設	R6.10.28	着手	R6.11.25	4,919,200円	アスファルト殻運搬・処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7.2.21		
R7.2.3	着手	—	4,952,200円					
	しゅん工	—						
29	配水管布設替工事(第4期整備計画R6-1号)	岩倉市東新町地内	株式会社タペシ設備	R6.6.17	着手	R6.6.18	21,010,000円	試掘の結果、配管及び舗装範囲等を変更した。
					しゅん工	R7.2.14		
R7.2.4	着手	—	21,377,400円					
	しゅん工	—						
30	大市場橋改修工事	岩倉市下本町地内	有限会社八信建設	R6.11.5	着手	R6.11.6	11,935,000円	目地幅が設計と現地に相違があることが判明したため、目地材補修シート材設置工の延長を変更した。
					しゅん工	R7.2.18		
R7.2.5	着手	—	12,085,700円					
	しゅん工	—						
31	配水基幹管路布設工事(R6-2号)	岩倉市八劔町地内	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R6.9.2	着手	R6.9.3	26,290,000円	公安委員会との協議の結果、交通誘導警備員を増員した。また、現地調査の結果、舗装復旧範囲を変更した。
					しゅん工	R7.2.28		
R7.2.7	着手	—	26,921,400円					
	しゅん工	—						
32	配水管布設替工事(公共下水道関連R6-1号)	岩倉市神野町地内	株式会社大栄企業	R6.7.18	着手	R6.7.19	5,500,000円	既設給水管が設計とは異なる位置に埋設されていたため、水道用ポリエチレン直管等の延長を変更した。
					しゅん工	R7.3.27		
R7.2.13	着手	—	5,710,100円					
	しゅん工	—						
33	側溝改良工事(その3)(余裕期間)	岩倉市大地町地内	有限会社八信建設	R6.7.1	着手	R6.9.2	27,500,000円	構造物撤去工について、コンクリート殻及びアスファルト殻運搬・処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7.2.28		
R7.2.17	着手	—	27,586,900円					
	しゅん工	—						
34	配水管布設替工事(公共下水道関連R6-4号)	岩倉市石仏町外1地内	関戸工業株式会社	R6.8.13	着手	R6.8.14	23,007,600円	既設管の埋設位置が設計と異なるため、配管及び土工等を変更した。また、本工事に関連する下水道管布設工事の工程が遅れたため、工期を延長した。
					しゅん工	R7.3.21		
R7.2.17	着手	R6.8.14	23,527,900円					
	しゅん工	R7.6.30						
35	下水道管更生	岩倉市北島町地内	株式会社尾張クリーン パイプ	R6.11.11	着手	R6.11.12	5,500,000円	過去に内面部分補修工を施工した箇所の管径が管更生により縮小したため、内面補修工(支管一体型)を廃工した。
					しゅん工	R7.2.28		
R7.2.19	着手	—	5,371,300円					
	しゅん工	—						
36	配水基幹管路布設工事(R6-3号)	岩倉市八劔町地内	株式会社永井組岩倉支店	R6.9.2	着手	R6.9.3	17,875,000円	既設配水管と新設管との離隔が確保できないため、既設配水管の切り回し工事を新規計上した。
					しゅん工	R7.3.14		
R7.2.20	着手	—	18,166,500円					
	しゅん工	—						

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
37	舗装修繕工事（その4）（余裕期間）	岩倉市八劔町地内	栗本土木株式会社	R6. 11. 18	着手	R6. 12. 19	18, 040, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 14		
R7. 2. 27	着手	—	20, 023, 300円					
	しゅん工	—						
38	配水管布設替工事（公共下水道関連R6-5号）	岩倉市大地町地内	有限会社八信建設	R6. 7. 8	着手	R6. 7. 9	11, 550, 000円	事前測量の結果により、配管の延長等を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 27		
R7. 2. 27	着手	—	11, 372, 900円					
	しゅん工	—						
39	石仏公園整備工事（土木工事）	岩倉市石仏町地内	大興建設株式会社岩倉支店	R6. 6. 12	着手	R6. 6. 13	140, 250, 000円	産業廃棄物運搬処分において、数量を実数にて変更した。また、週休2日制工事を（4週8休以上）を達成したため、経費等の補正を行った。
					しゅん工	R7. 3. 28		
R7. 2. 27	着手	—	155, 985, 500円					
	しゅん工	—						
40	舗装修繕工事（その7）（余裕期間）	岩倉市東新町地内	株式会社大栄企業	R6. 11. 21	着手	R6. 11. 22	5, 445, 000円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 18		
R7. 3. 3	着手	—	5, 933, 400円					
	しゅん工	—						
41	道路改良工事（余裕期間）	岩倉市下本町地内	株式会社大栄企業	R6. 7. 24	着手	R6. 7. 25	59, 620, 000円	電線共同溝に伴う埋設管移設工事について、監督職員と協議した結果、舗装本復旧工の面積を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 21		
R7. 3. 3	着手	—	64, 386, 300円					
	しゅん工	—						
42	区画線設置工事	岩倉市西市町外地内	東亜ライン株式会社	R6. 12. 16	着手	R6. 12. 17	8, 910, 000円	事前測量結果の精査及び事業の進捗を図るため、数量等を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 19		
R7. 3. 5	着手	—	9, 661, 300円					
	しゅん工	—						
43	汚水幹線等管渠工事（右岸R6-1工区）	岩倉市神野町地内	株式会社大栄企業	R6. 6. 19	着手	R6. 6. 20	142, 558, 900円	道路管理者との立会いの結果、舗装及び区画線の復旧範囲を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 27		
R7. 3. 6	着手	—	145, 614, 700円					
	しゅん工	—						
44	汚水取付管設置工事（右岸R6-12）	岩倉市西市町外3地内	栗本土木株式会社	R6. 11. 25	着手	R6. 11. 26	2, 640, 000円	取付管布設について、簡易ウエルポイント施工が不要であったため、簡易ウエルポイントを廃工した。
					しゅん工	R7. 3. 25		
R7. 3. 6	着手	—	1, 680, 800円					
	しゅん工	—						
45	汚水枝線管渠工事（右岸R6-4工区）	岩倉市石仏町外1地内	関戸工業株式会社	R6. 6. 12	着手	R6. 6. 13	65, 081, 500円	管の埋設が完了したため、道路管理者との立会いにより舗装復旧範囲を変更した。
					しゅん工	R7. 3. 21		
R7. 3. 11	着手	—	67, 050, 500円					
	しゅん工	—						

令和6年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
46	配水管布設替工事（公共下水道関連R6-3号）	岩倉市神野町外1地内	株式会社松本工務店	R6. 8. 5	着手	R6. 8. 6	18,700,000円	下水道管布設範囲の変更に伴い、配管の延長等を変更した。
				R7. 3. 12	しゅん工	—	16,646,300円	
47	大矢公園調整池導水管設置工事	岩倉市栄町地内	大興建設株式会社岩倉支店	R5. 6. 21	着手	R5. 6. 22	289,509,000円	導水管布設工について、日当り標準作業量等の誤謬により交通誘導警備員を増工した。また、インプレスライドによる変更を行った。
				R7. 3. 12	しゅん工	—	310,935,900円	
48	汚水枝線管渠工事（右岸R6-3工区）	岩倉市神野町外1地内	株式会社松本工務店	R6. 7. 3	着手	R7. 7. 4	72,600,000円	マンホールについて、材料集計表に誤謬があったため、材料等を変更した。
				R7. 3. 19	しゅん工	—	72,251,300円	
49	汚水幹線等管渠工事（右岸R6-2工区）	岩倉市神野町外1地内	栗本土木株式会社	R6. 7. 3	着手	R6. 6. 20	147,296,600円	管の埋設が完了したため、道路管理者との立会いにより舗装復旧範囲を変更した。また、週休2日制工事の休日取得率を達成したため、経費の変更を行った。
				R7. 3. 19	しゅん工	—	149,615,400円	
50	石仏公園整備工事（建築工事）	岩倉市石仏町地内	昭和土建・大崎工務店 特定建設工事共同企業体	R6. 6. 10	着手	R6. 6. 11	271,700,000円	新築管理棟に設置を予定している太陽光発電の利用計画を変更するため、材種及び各数量を変更した。また、地盤改良工法の変更に伴い、工事着手が遅れたため、工事期間の延長をした。
				R7. 3. 27	しゅん工	—	269,082,000円	

※その他、詳細につきましては、岩倉市役所会計管財課契約管財グループの窓口で公表しています。