

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
1	舗装修繕工事(その1)(余裕期間)	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7.2.13	着手	R7.4.1	7,205,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.7.9		
				R7.4.4	着手	—	7,406,300円	
					しゅん工	—		
2	舗装修繕工事(その2)(余裕期間)	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7.2.3	着手	R7.3.25	3,300,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.6.30		
				R7.4.4	着手	—	3,394,600円	
					しゅん工	—		
3	岩倉南小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市大地町小森93番地1	関戸工業株式会社	R7.3.5	着手	R7.3.24	68,750,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.4	着手	—	69,186,700円	
					しゅん工	—		
4	岩倉北小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市本町南新溝廻間2番地	有限会社小森管工	R7.3.5	着手	R7.3.6	72,050,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.7	着手	—	72,496,600円	
					しゅん工	—		
5	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	118,800,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.8	着手	—	119,630,500円	
					しゅん工	—		
6	曾野小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市曾野町井森1番地	五曠建設株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.4.1	63,140,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.8	着手	—	63,619,600円	
					しゅん工	—		
7	岩倉中学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市西市町竹之宮24番地	大興建設株式会社 岩倉支店	R7.3.5	着手	R7.3.6	127,600,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.10	着手	—	128,749,500円	
					しゅん工	—		
8	岩倉東小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市東町掛目1番地	桜井工業株式会社	R7.3.5	着手	R7.3.6	67,540,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.4.16	着手	—	68,039,400円	
					しゅん工	—		
9	五条川小学校屋内運動場空調設備設置工事(余裕期間)	岩倉市神野町郷浦18番地	株式会社タテレビン設備	R7.3.5	着手	R7.3.6	66,000,000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7.10.31		
				R7.5.2	着手	—	66,469,700円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
10	舗装修繕工事（その2）（余裕期間）	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7. 2. 3	着手	R7. 3. 25	3, 394, 600円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 6. 30		
R7. 6. 10	着手	—	3, 008, 500円					
	しゅん工	—						
11	石仏公園整備工事（建築工事）	岩倉市石仏町地内	昭和土建・大崎工務店 特定建設工事共同企業 体	R6. 6. 10	着手	R6. 6. 11	269, 082, 000円	週休2日制工事（4週8休以上）を達成したため、経費等の補正を行った。
					しゅん工	R7. 6. 30		
R7. 6. 20	着手	—	270, 875, 000円					
	しゅん工	—						
12	汚水枝線管渠工事（右岸R6-5工区）	岩倉市大地町地内	昭和土建株式会社岩倉 支店	R6. 7. 31	着手	R6. 8. 1	73, 370, 000円	道路管理者の立会いにより、舗装本復旧範囲を変更した。また、地下水位が高かったため、ウエルポイント工及び簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7. 6. 30		
R7. 6. 23	着手	—	79, 303, 400円					
	しゅん工	—						
13	舗装修繕工事（その1）（余裕期間）	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7. 2. 13	着手	R7. 4. 1	7, 406, 300円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7. 7. 9		
R7. 6. 24	着手	—	7, 412, 900円					
	しゅん工	—						
14	配水管布設替工事（萩原多気線）	岩倉市大地町	栗本土木株式会社	R7. 3. 24	着手	R7. 3. 25	26, 400, 000円	既設埋設物の埋設深さ・位置が設計と異なるため、配管・土工・付帯工の延長、数量等を変更した。
					しゅん工	R7. 7. 31		
R7. 7. 8	着手	—	28, 622, 000円					
	しゅん工	—						
15	大山寺住宅3棟屋上防水改修工事	岩倉市大山寺町前畑2番 地	株式会社大崎工務店岩 倉支店	R7. 5. 12	着手	R7. 5. 13	5, 445, 000円	石綿分析調査結果報告書より、既存防水シートに石綿が含有されていたため、既存防水シートの撤去方法をアスベスト対策を含んだ方法に変更した。
					しゅん工	R7. 8. 8		
R7. 7. 24	着手	—	5, 799, 200円					
	しゅん工	—						

※その他、詳細につきましては、岩倉市役所会計管財課契約管財グループの窓口で公表しています。