

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
1	舗装修繕工事（その1）（余裕期間）	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7. 2. 13	着手	R7. 4. 1	7, 205, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 7. 9		
				R7. 4. 4	着手	—	7, 406, 300円	
					しゅん工	—		
2	舗装修繕工事（その2）（余裕期間）	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7. 2. 3	着手	R7. 3. 25	3, 300, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 6. 30		
				R7. 4. 4	着手	—	3, 394, 600円	
					しゅん工	—		
3	岩倉南小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市大地町小森93番地1	関戸工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 24	68, 750, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 4	着手	—	69, 186, 700円	
					しゅん工	—		
4	岩倉北小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市本町南新溝廻間2番地	有限会社小森管工	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	72, 050, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 7	着手	—	72, 496, 600円	
					しゅん工	—		
5	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	118, 800, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 8	着手	—	119, 630, 500円	
					しゅん工	—		
6	曾野小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町井森1番地	五曠建設株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 4. 1	63, 140, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 8	着手	—	63, 619, 600円	
					しゅん工	—		
7	岩倉中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市西市町竹之宮24番地	大興建設株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	127, 600, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 10	着手	—	128, 749, 500円	
					しゅん工	—		
8	岩倉東小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市東町掛目1番地	桜井工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	67, 540, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 4. 16	着手	—	68, 039, 400円	
					しゅん工	—		
9	五条川小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市神野町郷浦18番地	株式会社タテレビ設備	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	66, 000, 000円	技能労働者への適切な賃金水準確保のため、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置に基づき、労務単価を変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 5. 2	着手	—	66, 469, 700円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
10	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	119, 630, 500円	設計書の誤謬により冷媒配管について室外機1台につき1系統に変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 6. 2	着手	—	123, 891, 900円	
					しゅん工	—		
11	舗装修繕工事（その2）（余裕期間）	岩倉市大市場町地内	株式会社松本工務店	R7. 2. 3	着手	R7. 3. 25	3, 394, 600円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。
					しゅん工	R7. 6. 30		
				R7. 6. 10	着手	—	3, 008, 500円	
					しゅん工	—		
12	石仏公園整備工事（建築工事）	岩倉市石仏町地内	昭和土建・大崎工務店 特定建設工事共同企業体	R6. 6. 10	着手	R6. 6. 11	269, 082, 000円	週休2日制工事（4週8休以上）を達成したため、経費等の補正を行った。
					しゅん工	R7. 6. 30		
				R7. 6. 20	着手	—	270, 875, 000円	
					しゅん工	—		
13	汚水枝線管渠工事（右岸R6-5工区）	岩倉市大地町地内	昭和土建株式会社岩倉支店	R6. 7. 31	着手	R6. 8. 1	73, 370, 000円	道路管理者の立会いにより、舗装本復旧範囲を変更した。また、地下水位が高かったため、ウエルポイント工及び簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7. 6. 30		
				R7. 6. 23	着手	—	79, 303, 400円	
					しゅん工	—		
14	舗装修繕工事（その1）（余裕期間）	岩倉市井上町地内	有限会社八信建設	R7. 2. 13	着手	R7. 4. 1	7, 406, 300円	概算数量発注方式工事に伴う事前測量結果の精査により、数量を変更した。また、産業廃棄物運搬及び処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7. 7. 9		
				R7. 6. 24	着手	—	7, 412, 900円	
					しゅん工	—		
15	汚水取付管設置工事（右岸R7-2）	岩倉市本町外3地内	桜井工業株式会社	R7. 5. 19	着手	R7. 5. 20	1, 804, 000円	掘削箇所の地下水位が高く砂質土であり、地山が崩壊し掘削作業が困難になったため、簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7. 9. 19		
				R7. 7. 4	着手	—	2, 876, 500円	
					しゅん工	—		
16	配水管布設替工事（萩原多気線）	岩倉市大地町地内	栗本土木株式会社	R7. 3. 24	着手	R7. 3. 25	26, 400, 000円	既設埋設物の埋設深さ・位置が設計と異なるため、配管・土工・付帯工の延長、数量等を変更した。
					しゅん工	R7. 7. 31		
				R7. 7. 8	着手	—	28, 622, 000円	
					しゅん工	—		
17	曾野小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町井森1番地	五曠建設株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 4. 1	63, 619, 600円	設計書の誤謬により冷媒配管について室外機1台につき1系統に変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 7. 10	着手	—	68, 564, 100円	
					しゅん工	—		
18	大山寺住宅3棟屋上防水改修工事	岩倉市大山寺町前畑2番地	株式会社大崎工務店岩倉支店	R7. 5. 12	着手	R7. 5. 13	5, 445, 000円	石綿分析調査結果報告書より、既存防水シートに石綿が含有されていたため、既存防水シートの撤去方法をアスベスト対策を含んだ方法に変更した。
					しゅん工	R7. 8. 8		
				R7. 7. 24	着手	—	5, 799, 200円	
					しゅん工	—		

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
19	汚水取付管設置工事（右岸R6-16）	岩倉市新柳町外2地内	関戸工業株式会社	R7. 2. 3	着手	R7. 2. 4	3, 124, 000円	砂層で地下水位が高いため、簡易ウエルポイント工を新規計上した。
					しゅん工	R7. 8. 29		
				R7. 8. 22	着手	—	4, 062, 300円	
しゅん工	—							
20	汚水幹線等管渠工事（右岸R7-1工区）	岩倉市石仏町外1地内	株式会社大栄企業	R7. 6. 11	着手	R7. 6. 12	112, 200, 000円	小口径泥土圧推進工について、立坑設置時に礫径400mm超の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていることから、土質区分を巨石混り礫質土 [D] から巨石混り礫質土 [E] に変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R7. 9. 8	着手	—	115, 890, 500円	
しゅん工	—							
21	岩倉北小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市本町南新溝廻間2番地	有限会社小森管工	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	72, 496, 600円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 9. 22	着手	—	74, 827, 500円	
しゅん工	—							
22	南部中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市曾野町江毛1番地	伊藤水道工業株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	123, 891, 900円	武道場内に設置する室内機について、既設カーテンの開閉に支障となるため、既設カーテンを撤去し、ロールカーテンを新規計上した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 10. 1	着手	—	124, 828, 000円	
しゅん工	—							
23	汚水枝線管渠工事（右岸R7-2工区）	岩倉市石仏町地内	栗本土木株式会社	R7. 6. 11	着手	R7. 6. 12	106, 370, 000円	小口径泥土圧推進工について、立坑設置時に礫径400mm超の玉石が散見され、圧縮強度も設計強度を超えていることから、土質区分を巨石混り礫質土 [D] から巨石混り礫質土 [E] に変更した。
					しゅん工	R8. 3. 25		
				R7. 10. 1	着手	—	118, 037, 700円	
しゅん工	—							
24	岩倉中学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市西市町竹之宮24番地	大興建設株式会社 岩倉支店	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	128, 749, 500円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 10. 3	着手	—	129, 691, 100円	
しゅん工	—							
25	配水基幹管路布設工事（R7-1号）	岩倉市井上町地内	栗本土木株式会社	R7. 6. 16	着手	R7. 6. 17	42, 460, 000円	流量計室頂版下面の型枠及び型枠支保工が脱漏していたため、型枠設置工を増工し、支保工を新規計上した。また、土工断面図に誤謬があったため、管路掘削工等を増工した。
					しゅん工	R7. 12. 19		
				R7. 10. 6	着手	—	43, 002, 300円	
しゅん工	—							
26	側溝改良工事（その1）	岩倉市中本町地内	株式会社大栄企業	R7. 5. 26	着手	R7. 5. 27	19, 140, 000円	警察協議の結果、交通誘導警備員を増員した。また、構造物撤去工について、Co殻及びAs殻運搬・処分を実数にて変更した。
					しゅん工	R7. 10. 17		
				R7. 10. 9	着手	—	19, 305, 000円	
しゅん工	—							
27	岩倉南小学校屋内運動場空調設備設置工事（余裕期間）	岩倉市大地町小森93番地1	関戸工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 24	69, 186, 700円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があったため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 10. 15	着手	—	69, 510, 100円	
しゅん工	—							

令和7年度 岩倉市建設工事契約変更の内容及び理由

	工事名	工事場所	受注者名	当初契約 年月日	工期 (変更前)		契約金額 (変更前)	主な変更理由
				変更契約 年月日	工期 (変更後)		契約金額 (変更後)	
28	五条川小学校屋内運動場空調設備設置 工事（余裕期間）	岩倉市神野町郷浦18番 地	株式会社タテビシ設備	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	66, 469, 700円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機 の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があった ため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 10. 17	着手	—	67, 829, 300円	
					しゅん工	—		
29	岩倉東小学校屋内運動場空調設備設置 工事（余裕期間）	岩倉市東町掛目1番地	桜井工業株式会社	R7. 3. 5	着手	R7. 3. 6	68, 039, 400円	ガスヒートポンプエアコン停電時自立発電式室外機 の冷媒配管系統について、当初設計に誤謬があった ため変更した。
					しゅん工	R7. 10. 31		
				R7. 10. 21	着手	—	69, 071, 200円	
					しゅん工	—		

※その他、詳細につきましては、岩倉市役所会計管財課契約管財グループの窓口で公表しています。