

■再配置計画案(第1期:令和元年度～令和8年度)の実績及び今後のスケジュール

(1)青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡

再配置方針	令和5年度(2023年度)の指定管理者との協定終了までに、民間等への譲渡を検討する。								
施設名称	年度							備考	
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7		R8
青少年宿泊研修施設希望の家	←(指定管理者による施設運営)→					→	跡地の用途の決定 解体工事費の算出 ・発注方法の決定	未定	・譲渡先が見つからない場合は廃止を検討
	サウンディング調査の実施	譲渡に向けた市の活用方針の検討 (社会福祉団体へのアンケートの実施)	現地での聞き取り、アンケート調査及び譲渡条件の検討	課題の整理 譲渡条件・募集条件等の検討	接道要件の整理 譲渡条件・募集条件等の検討・策定	譲渡条件・募集条件等の策定 譲渡先の募集 (希望者なし)			

(2)市立体育館の廃止と岩倉北小学校屋内運動場の新設及び放課後児童クラブの複合化

再配置方針	市立体育館は岩倉北小学校の屋内運動場の新設に併せて廃止するとともに、第二児童館及びくすのきの家にある放課後児童クラブを屋内運動場に複合化する。第二児童館は更新時期まで存続とし、その後は児童館機能をくすのきの家に統合し、廃止する。								
施設名称	年度								備考
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
岩倉北小学校屋内運動場等複合施設	基本設計	実施設計	建設工事	複合化 (放課後児童クラブ)					
市立体育館		解体工事 実施設計		解体工事					
第二児童館				適正配置方針の検討			廃止時期の検討	未定	

(3)北部保育園・仙奈保育園の統合及びあゆみの家の複合化

再配置方針	北部保育園は築55年の木造建築で老朽化が著しいことから、第1期計画期間内に統合を実施する。統合先は、小学校区を利用圏域としてバランスよく保育園等の施設配置を進めていくことを踏まえて、新たに検討する。								
施設名称	年 度								備 考
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
北部保育園					跡地利用の検討			実施設計 (解体工事)	令和9年度 統合・複合化、解体工事
仙奈保育園					跡地利用の検討				
あゆみの家					跡地利用の検討				
統合保育園			候補地域選定	候補地選定・基本構想	用地取得・基本設計	発掘調査・実施設計・造成工事		建設工事	

(4)岩倉東小学校の規模縮小

再配置方針	施設は引き続き存続とするが、利用状況を整理して適切な施設規模を検討し、必要に応じて規模縮小を実施する。また、施設の一部を市民に開放し、施設活用の向上を図る。								
施設名称	年度								備考
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
岩倉東小学校			規模縮小の検討	市民開放の検討				実施設計 (大規模改造)	・規模縮小については、改築時 (第3期)に実施。